

Banco de Desarrollo de América del Norte
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTOS ACTIVO
31 de marzo de 2025

El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) proporciona financiamiento y otros apoyos para llevar a cabo proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones ambientales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Para ello, colabora estrechamente con las comunidades fronterizas, dependencias estatales y otras entidades que intervienen en el desarrollo y financiamiento de proyectos autosostenibles, asequibles y que cuentan con amplio apoyo local. Cada proyecto debe pasar por un proceso de participación pública y certificación para poder ser candidato para recibir financiamiento del NADBank.

En el primer trimestre de 2025, el NADBank contaba con **54** proyectos activos en diversas etapas de ejecución.¹ Se ha contratado un total de **\$849.2 millones de dólares** en recursos crediticios y no reembolsables para financiar estos proyectos y aproximadamente el 84% de estos fondos ha sido desembolsado a los promotores de los proyectos. Durante este período, se concluyó la construcción o el financiamiento de cuatro proyectos, por lo que **50** proyectos quedaron activos al cierre del trimestre. A continuación, se desglosa el financiamiento del NADBank por programa para los proyectos activos.

Financiamiento del NADBank por programa para proyectos activos
(Dólares de EUA)

Programa	Proyectos activos financiados por programa*	Fondos contratados para proyectos activos	Fondos por desembolsarse
Programa de crédito	28	\$ 762,950,629	\$ 167,186,288
Programas de Apoyo a Comunidades (PAC)**	7	2,750,000	2,115,652
Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF)***	19	83,517,855	33,182,811
TOTAL		\$ 849,218,484	\$ 202,484,751

* Varios proyectos reciben tanto recursos crediticios como no reembolsables. Asimismo, un crédito u operación no reembolsable pueden financiar a más de un proyecto.

**Este programa brinda recursos no reembolsables para la ejecución de proyectos cruciales de infraestructura ambiental en los sectores de agua y residuos sólidos para poblaciones marginadas.

*** Este programa financiado por la EPA y administrado por el NADBank brinda recursos no reembolsables para la ejecución de obras de infraestructura municipal en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Hasta la fecha, el NADBank ha contratado un total acumulado del orden de \$4,185 millones de dólares en recursos crediticios y no reembolsables para financiar, en parte, 326 proyectos certificados cuyo costo total de ejecución se estima en \$12,292 millones de dólares. De los recursos contratados, se ha desembolsado el 97% a los promotores de 320 proyectos. De los 326 proyectos financiados por el NADBank, 274 han concluido la construcción y toda la actividad financiera (con excepción de la amortización de créditos) o de alguna manera se consideran cerrados.

En el siguiente cuadro se presenta el avance de los proyectos activos del NADBank.

¹ Los proyectos activos se definen como aquellos con un contrato de financiamiento del NADBank firmado y que se encuentran en el proceso de ejecución o para los cuales el financiamiento del NADBank está por desembolsarse.

PROYECTO**Anthony, Nuevo México, EUA****Mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable**

Tipo:	Agua potable
Costo total:	US \$5,000,000
Participación de NADBank:	US \$4,800,000
Fecha de certificación:	11-abr-23
Población a beneficiar:	1,795

DESCRIPCIÓN

Rehabilitación de redes de distribución de agua potable en las colonias Kaylar y Timbers.

Beneficios comunitarios

Mejor servicio de agua potable para 546 conexiones domiciliarias existentes al reducir el riesgo de fugas y rupturas y así evitar pérdidas excesivas de agua, interrupciones del servicio y posibles problemas de contaminación cruzada que incrementen el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, para complementar fondos del organismo operador, Anthony Water and Sanitation District (AWSD). El 8 de marzo de 2023, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$4.8 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 19 de julio del mismo año. El primer desembolso del BEIF se efectuó en mayo de 2024.

AVANCE DEL PROYECTO

La rehabilitación del sistema de distribución en ambas subdivisiones empezó en marzo de 2024 y concluyó en marzo de 2025. Todas las viviendas en el área del proyecto han sido cambiadas al nuevo sistema de distribución.

Calipatria, California, EUA**Falla de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la Calle Delta**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$370,000
Participación de NADBank:	US \$250,000
Fecha de certificación:	22-ene-24
Población a beneficiar:	3,200

Rehabilitación de la estación de bombeo, incluyendo el reemplazo de tres bombas.

Beneficios comunitarios

Reducción de los riesgos para la salud humana al eliminar la posibilidad de desbordamientos de aguas residuales en las viviendas y las calles. En particular, el proyecto asegurará que aproximadamente 75.8 litros por segundo (lps) de aguas residuales recolectadas del sistema de alcantarillado de la ciudad se transporten sin problema a la planta de tratamiento.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar inversiones de capital de la Ciudad. El 22 de enero de 2024, el Banco aprobó recursos de necesidad urgente a través del PAC hasta por US\$250,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 8 de febrero del mismo año. El primer desembolso del BEIF se realizó en marzo de 2025.

En marzo de 2024, la Ciudad adjudicó un contrato para la construcción del proyecto e inició el proceso de adquisición de equipo y otros materiales para su ejecución. Todo el equipo, salvo la bomba, se entregó en febrero de 2025 y se empezó la rehabilitación de la estación de bombeo el mismo mes. La bomba Barrett se entregó en marzo de 2025 y se espera terminar el proyecto antes del cierre del segundo trimestre.

PROYECTO**Ciudad de Imperial, California, EUA****Proyecto del Complejo Médico de Inncare**

Tipo:	Edificios sostenibles
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$36,400,000
Fecha de certificación:	6-oct-23
Población a beneficiar:	21,233

DESCRIPCIÓN

Construcción y operación de instalaciones médicas para pacientes ambulatorios que consisten en una clínica de atención médica, una farmacia y un edificio para el Programa de Atención Integral del Adulto Mayor (PACE, por sus siglas en inglés), en los cuales se instalará equipo eficiente en el uso de energía y agua y se incorporarán técnicas de construcción sostenibles y materiales térmicos eficientes.

Beneficios comunitarios

Mayor acceso a servicios de atención médica a una población socioeconómicamente desfavorecida y vulnerable a problemas de salud relacionados con el calor extremo y otros peligros ambientales. En comparación con los estándares internacionales para un edificio convencional con características operativas similares, se espera que el complejo médico logre una reducción aproximada del 43% en el consumo de agua, equivalente a 1,084.1 m³ por año, así como una reducción aproximada del 25% en el consumo de energía eléctrica equivalente a 262,235 kWh al año, con lo cual se contribuye a reducir la emisión de aproximadamente 59,951 kg/año de dióxido de carbono (CO₂) y 101.8 kg/año de óxidos de nitrógeno (NOx).

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco participa como acreedor a Clínicas de Salud del Pueblo, Inc., una corporación sin fines de lucro con sede en California que opera como Inncare. El 6 de octubre de 2023, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$36.40 millones para financiar el proyecto. El 9 de noviembre de 2023, se celebró un contrato de crédito hasta por US\$35.96 millones y los desembolsos empezaron el mismo mes.

AVANCE DEL PROYECTO

La construcción empezó en diciembre de 2023 y tiene un avance aproximado del 54%.

Ciudad Juárez, Chihuahua, México**Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$26,900,000
Participación de NADBank:	US \$26,900,000
Fecha de certificación:	6-jun-22
Población a beneficiar:	246,860

Rehabilitación de cuatro colectores principales: Las Víboras, El Mimbres, Nadadores y Norzagaray.

Beneficios comunitarios

Reducción de los riesgos para la salud humana asociados con enfermedades de transmisión hídrica causadas por la exposición a aguas residuales no tratadas y eliminación de la posibilidad de contaminación de los mantos freáticos y las aguas superficiales. Específicamente, el proyecto prevendrá la posible descarga de aproximadamente 1,000 litros por segundo (lps) de aguas residuales no tratadas, las cuales podrían afectar al río Bravo.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, así como un posible acreedor, para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 14 de abril de 2022, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$11.5 millones para la construcción del proyecto. El 6 de junio de 2022, el Banco aprobó un crédito hasta por US\$15.4 millones, monto suficiente para cubrir el resto del costo del proyecto de ser necesario. El contrato del BEIF se firmó el 29 de julio de 2022. El primer desembolso de recursos del BEIF se efectuó en diciembre de 2023.

En diciembre de 2023 se adjudicó un contrato para el suministro de tubería para la primera fase del colector Norzagaray y la tubería fue entregada en marzo de 2024. En mayo de 2024 se adjudicó un contrato para el suministro de tubería para la segunda fase de dicho colector y la tubería fue entregada el mismo mes. La construcción de la primera fase del colector Norzagaray empezó en julio de 2024 y para el mes de marzo de 2025 se encontraba mayormente finalizada.

PROYECTO**DESCRIPCIÓN****PARTICIPACIÓN DEL NADBank****AVANCE DEL PROYECTO****Condado de Cameron, Texas, EUA****Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Laguna Madre Water District para Long Island Village**

Tipo: Agua potable y alcantarillado
Costo total: US \$20,800,000
Participación de NADBank: US \$20,800,000
Fecha de certificación: 11-abr-23
Población a beneficiar: 2,939

Reposición de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado sanitario para la comunidad, Long Island Village.

Beneficios comunitarios

Mejores servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario para 1,024 conexiones domiciliarias existentes. La nueva red de distribución de agua potable reducirá el riesgo de fugas y rupturas y así evitará pérdidas excesivas de agua, interrupciones del servicio y posibles problemas de contaminación cruzada que incrementen el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica. Con la red de alcantarillado rehabilitada se evitarán fugas y fallas del sistema que podrían generar riesgos para la salud humana e impactar las fuentes de agua locales debido a la filtración de aguas residuales no tratadas.

El Banco participa como acreedor al organismo operador, Laguna Madre Water District (LMWD). El 11 de abril de 2023, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$20.80 millones para financiar el proyecto. El crédito se realizó en la forma de bonos de ingresos tributarios ilimitados, los cuales fueron emitidos el 27 de abril de 2023.

En noviembre de 2022, se celebró un contrato para la planeación, diseño y administración de obras. La elaboración de los proyectos ejecutivos se finalizó en el primer trimestre de 2024 y se adjudicó el contrato de construcción en julio de 2024. El trabajo empezó en septiembre de 2024 y tiene un avance aproximado del 15%.

Condado de Cameron, Texas, EUA**Portafolio de Sistemas de Almacenamiento de Energía "Arroyo"**

Tipo: Almacenamiento de energía
Costo total: Reservado
Participación de NADBank: US \$85,000,000
Fecha de certificación: 8-may-24
Población a beneficiar: 116,142

Diseño y construcción de un portafolio de siete sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) con una capacidad total de 180 megawatts en corriente alterna (MW_{CA}) ubicado aproximadamente a 11 km al noreste de la ciudad de Harlingen.

Beneficios comunitarios

Mayor eficiencia operativa y confiabilidad de la red eléctrica, así como apoyo en la transición a una red más verde y sostenible al ayudar a integrar la electricidad generada a partir de fuentes renovables e intermitentes, como la energía solar y eólica. Se espera que el proyecto almacene hasta 69,367 megawatts-hora (MWh) de energía al año, que es el equivalente de atender a 36,754 hogares y evitará la emisión de aproximadamente 28,154 toneladas/año de CO₂, 16 toneladas/año de NO_x y 22 toneladas/año de SO₂.

El Banco participa como coacreedor para Goshe Energy Storage, LLC. El 8 de mayo de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$85.0 millones. El 16 de mayo del mismo año, el Banco celebró un contrato de participación por hasta US\$73.3 millones con el banco coordinador, Pathward, National Association, para cubrir parte de los costos de construcción del portafolio. El primer desembolso se efectuó en junio de 2024.

La construcción de las obras civiles empezó en octubre de 2024 y tiene un avance aproximado del 91%. Los trabajos relacionados con la subestación también están en curso.

PROYECTO

Condado de Doña Ana, Nuevo México, EUA

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Tipo:	Alcantarillado sanitario
Costo total:	US \$4,470,000
Participación de NADBank:	US \$2,150,000
Fecha de certificación:	13-may-21
Población a beneficiar:	7,900

DESCRIPCIÓN

Construcción de una red de atarjeas para la comunidad de Sleepy Farms y la rehabilitación de la Estación de Bombeo No. 7.

Beneficios comunitarios

Menor riesgo de contaminación del manto freático y enfermedades de transmisión hídrica al dotar por primera vez los servicios de alcantarillado y saneamiento a 30 hogares en el área de Sleepy Farms a fin de eliminar los sistemas sépticos deficientes. La nueva red de atarjeas recolectará 0.4 lps de aguas residuales para su tratamiento. Las mejoras a la estación de bombeo incrementarán la eficiencia y confiabilidad del servicio para 2,050 conexiones adicionales, así como prevendrán el riesgo de derrames de hasta 17.5 lps.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, para complementar fondos del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México. El 7 de mayo de 2021, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$2.15 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 17 de noviembre del mismo año. El primer desembolso se efectuó en diciembre de 2022.

AVANCE DEL PROYECTO

Un contrato para la construcción del sistema de alcantarillado y las mejoras a la estación de bombeo se adjudicó en abril de 2022. El inicio de la construcción se retrasó debido a problemas en las cadenas de suministro. La construcción de la red de atarjeas empezó en septiembre de 2022 y finalizó en julio de 2023. La instalación de las conexiones domiciliarias y la clausura de los sistemas sépticos concluyó en el primer trimestre de 2024.

La rehabilitación de la Estación de Bombeo N° 7 se retrasó de manera considerable debido a problemas con las cadenas de suministro y conflictos con obras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "South Central". El trabajo comenzó en noviembre de 2023 y terminó en agosto de 2024, con lo cual se concluyó todo el proyecto certificado.

Condado de El Paso, Texas, EUA

Sistema de Distribución de Agua Potable para la Colonia Hillcrest

Tipo:	Agua potable
Costo total:	US \$3,280,000
Participación de NADBank:	US \$1,428,717
Fecha de certificación:	13-may-21
Población a beneficiar:	330

Construcción de una red de distribución de agua potable para la colonia Hillcrest, incluyendo la instalación de 107 tomas domiciliarias.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de un servicio confiable de agua potable para 107 hogares, lo que eliminará los riesgos de contaminación y enfermedades de transmisión hídrica asociados con el transporte de agua y el uso de tanques particulares de almacenamiento. Además, los residentes en el área recibirán servicios de recolección de residuos sólidos, los cuales serán facturados junto con el servicio de agua.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, para complementar fondos de la Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El 7 de mayo de 2021, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$1.60 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 15 de octubre del mismo año. El primer desembolso de los recursos del BEIF se efectuó en septiembre de 2023. El último desembolso se realizó el 16 de octubre de 2024, dejando un saldo no utilizado de US\$171,283. El compromiso por dichos fondos fue cancelado el 31 de marzo de 2025, con lo cual los recursos del BEIF para este proyecto se redujeron a US\$1.43 millones.

El contrato para la construcción del sistema de agua potable se celebró en diciembre de 2022. Todos los materiales necesarios para comenzar a trabajar en la red de distribución de agua potable se entregaron a fines de marzo de 2023. La construcción empezó en mayo de 2023 y concluyó en febrero de 2024, incluyendo la instalación de las tomas domiciliarias.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DEL NADBank

AVANCE DEL PROYECTO

Condado de El Paso, Texas, EUA

Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Lower Valley Water District

Tipo: Agua potable y saneamiento
Costo total: US \$23,045,000
Participación de NADBank: US \$23,045,000
Fecha de certificación: 29-jun-21
Población a beneficiar: 9,000

Ampliación y mejoramiento del sistema de distribución de agua potable, reemplazo y ampliación del sistema de alcantarillado y aumento de la capacidad de saneamiento para beneficio de varias comunidades no incorporadas en el condado de El Paso, TX.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de servicio de alcantarillado y saneamiento para 810 hogares, con lo cual se estima eliminar aproximadamente 7.6 lps de aguas residuales no tratadas. Las mejoras al sistema de distribución de agua potable permitirán aumentar la confiabilidad y sostenibilidad del servicio para aproximadamente 3,000 tomas domésticas existentes y brindar acceso al servicio por primera vez a 175 hogares. Además, el proyecto contribuirá a mejorar la gestión y la conservación de los recursos hídricos al proteger las aguas superficiales y subterráneas de las descargas de aguas residuales sin tratamiento.

El Banco participa como acreedor al organismo operador, Lower Valley Water District (LVWD). El 29 de junio de 2021, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$23.05 millones para apoyar el proyecto. El crédito se realizó en la forma de bonos de ingresos tributarios ilimitados, los cuales fueron emitidos el 4 de agosto de 2021.

La construcción de obras en la red de distribución de Panorama Village concluyó en septiembre de 2022. En marzo de 2024 se finalizó la construcción de obras en los sistemas de alcantarillado sanitario para las colonias Lourdes Estates y El Conquistador, así como las obras de agua potable en la calle Ormsby. La construcción de obras de agua potable en la calle Varela Road finalizó en mayo de 2024.

La construcción de obras de agua potable a lo largo de la calle North Loop (Fase 1) empezó en febrero de 2023 y finalizó en enero de 2025. La construcción de obras de alcantarillado en la colonia Bejar Estate inició en diciembre de 2023 y tiene un avance aproximado del 80%. La construcción de obras de agua potable a lo largo de la calle Coffin Road inició en julio de 2024 y tiene un avance aproximado del 30%.

Condado de Hidalgo, Texas, EUA

Mejoras al Sistema de Agua Potable

Tipo: Agua potable
Costo total: US \$556,000
Participación de NADBank: US \$500,000
Fecha de certificación: 5-feb-24
Población a beneficiar: 8,082

Demolición y reposición de un tanque de almacenamiento superficial de 568 m³ en las estaciones de bombeo "Santa Ana" y de Moore Road ubicados al sur de Alamo City.

Beneficios comunitarios

Mejor acceso a un servicio de agua potable sostenible y confiable para 2,377 tomas domésticas existentes al reducir el riesgo de interrupciones del servicio, incidentes de baja presión y posibles problemas de contaminación cruzada que aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar inversiones de capital del organismo operador regional, Military Highway Water Supply Corporation (MHWSC). El 5 de febrero de 2024, el Banco aprobó recursos del PAC hasta por US\$500,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 9 de abril del mismo año. El primer desembolso se realizó en diciembre de 2024.

En junio de 2024 se adjudicó un contrato para la manufactura de los nuevos tanques de acero y el trabajo inició en septiembre del mismo año con la demolición de uno de los tanques obsoletos. La instalación del tanque en la estación Santa Ana empezó en marzo de 2025 y tiene un avance del 90%. Se espera empezar la instalación del tanque en la estación de Moore Road en mayo de 2025.

PROYECTO

Condado de Jim Hogg, Texas, EUA

Reemplazo de una Planta Potabilizadora y Mejoras en los Medidores de Agua

Tipo:	Agua potable
Costo total:	US \$4,260,000
Participación de NADBank:	US \$4,045,000
Fecha de certificación:	12-nov-20
Población a beneficiar:	4,558

DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad de 43.8 lps y reemplazo de 1,813 medidores de agua.

Beneficios comunitarios

Mayor capacidad de potabilización, pasando de 32 a 75.8 lps, con lo cual se proporcionará el flujo necesario para satisfacer la demanda pico y garantizará la adecuada calidad del agua, con lo cual se reducirán los riesgos a la salud humana asociados con las enfermedades de transmisión hídrica y, en particular, los relacionados con un exceso de arsénico y sólidos disueltos totales. Mejor eficiencia operativa al proveer un proceso de tratamiento más eficiente desde el punto de vista energético y un mayor control del suministro de agua al mejorar la medición. Una mejor medición también asegurará una facturación adecuada del agua al tiempo que reducirá las pérdidas por agua no contabilizada.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco participa como acreedor al organismo operador de servicios públicos, Jim Hogg County Water Control Improvement District No. 2 (JHCWCID2). El 12 de noviembre de 2020, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$4.26 millones en la forma de bonos de ingresos. El 17 de diciembre de 2020 el Banco compró una primera serie de bonos por US\$4.05 millones. Dado que la construcción del proyecto está por terminar, el Banco canceló la porción no contratada de su compromiso crediticio para este proyecto, la cual fue de US\$215,000, con lo cual su participación en este proyecto se vio reducida a US\$4.05 millones.

AVANCE DEL PROYECTO

El reemplazo de los medidores de agua empezó en abril de 2021 y concluyó en noviembre de 2021.

La construcción de la planta potabilizadora inició en noviembre de 2021 y concluyó en marzo de 2024. Durante la etapa de pruebas la bomba principal del pozo de agua sufrió una falla. Después de revisar el equipo, el Condado decidió reemplazar todo el sistema de extracción. Se finalizaron los trabajos para instalar el nuevo equipo en diciembre de 2024 y el sistema se encuentra en la etapa de prueba, la cual se espera concluir en abril de 2025.

Condado de Maverick, Texas, EUA

Proyecto de Almacenamiento de Energía "Fort Duncan"

Tipo:	Almacenamiento de energía
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$60,000,000
Fecha de certificación:	23-sep-24
Población a beneficiar:	211,551

Diseño, construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) independiente con capacidad de 200 megawatts-hora (MWh) en terreno privado ubicado aproximadamente a 10 km al este de la ciudad de Eagle Pass.

Beneficios comunitarios

Mayor eficiencia operativa y confiabilidad de la red eléctrica, así como apoyo en la transición a una red más verde y sostenible al ayudar a integrar la electricidad generada a partir de fuentes renovables e intermitentes, como la energía solar y eólica. Se espera que el proyecto almacene hasta 73,742 MWh de energía al año. Como resultado el proyecto evitará la emisión de aproximadamente 29,930 toneladas/año de CO₂, 23 toneladas/año de NO_x y 16 toneladas/año de SO₂. La electricidad almacenada y entregada durante un ciclo de dos horas del BESS será el equivalente de atender a hasta 66,100 hogares.

El Banco participa como acreedor a la empresa del proyecto, Fort Duncan BESS, LLC. El 23 de septiembre de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$60.0 millones para la construcción del proyecto. El 26 de septiembre del mismo año se celebró un contrato de crédito por hasta US\$56.05 millones y el primer desembolso se efectuó el mismo día.

La construcción empezó en junio de 2024 y tiene un avance aproximado del 99%. Las últimas actividades para iniciar la operación del sistema se encuentran en proceso.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DEL NADBank

AVANCE DEL PROYECTO

Condado de San Diego, California, EUA

Portafolio de Sistemas de Almacenamiento de Energía de EnerSmart

Tipo: Almacenamiento de energía
Costo total: Reservado
Participación de NADBank: US \$3,393,113
Fecha de certificación: 3-nov-21
Población a beneficiar: 250,000

Diseño, construcción y operación de un portafolio de 55 sistemas de almacenamiento de energía con una capacidad combinada de 165 megawatts en corriente alterna (MW_{CA}) ubicados en nueve sitios distintos en el condado de San Diego, CA.

Beneficios comunitarios

Mayor capacidad de almacenamiento de energía de la red eléctrica reducirá el uso de centrales alimentadas por combustibles fósiles para aumentar o disminuir la oferta de manera rápida, así como facilitará la integración de fuentes renovables e intermitentes como la energía solar y eólica. Con capacidad para almacenar y entregar hasta 100,000 megawatts-hora (MWh) de electricidad por año, el proyecto evitará la emisión de aproximadamente 35,480 toneladas/año de CO₂. Mayor eficiencia operativa y confiabilidad de la red eléctrica al minimizar las interrupciones de servicio y reducir las pérdidas que resulten del desfase entre el suministro y la demanda.

El Banco participa como acreedor a EnerSmart Storage OPCO II, LLC, empresa de propósito especial que venderá la energía y otros servicios en los mercados mayoristas de energía del Operador de Sistema Independiente de California (CAISO) y posiblemente a través de contratos de adecuación de recursos. El 3 de noviembre de 2021, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$70.0 millones para la construcción este proyecto al monto desembolsado. n del proyecto y el 10 de mayo del mismo año se firmó un contrato de crédito por US\$39.1 millones. Los desembolsos empezaron el mismo mes. El 25 de marzo de 2024, el contrato de crédito fue modificado para cancelar los fondos no utilizados. El monto total desembolsado fue de US\$3.39 millones. El crédito se liquidó el 7 de enero de 2025. El mismo mes se canceló el compromiso de la porción no utilizada del crédito, con lo cual se redujo la participación del Banco

La construcción de las instalaciones ubicadas en Chula Vista (6 MW_{CA}) empezó en junio de 2022 y se finalizó en diciembre de 2024.

Condado de San Diego, California, EUA

Proyecto de BESS "Pome"

Tipo: Almacenamiento de energía
Costo total: Reservado
Participación de NADBank: US \$60,000,000
Fecha de certificación: 14-nov-24
Población a beneficiar: 353,700

Construcción de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) con una capacidad total de 100 megawatts en corriente alterna (MW_{CA}) y una duración de cuatro horas, en un terreno privado en la ciudad de Poway, que se ubica a 27 km al noreste de la ciudad de San Diego.

Beneficios comunitarios

Mayor eficiencia operativa y confiabilidad de la red eléctrica, así como apoyo en la transición a una red más verde y sostenible al ayudar a integrar la electricidad generada a partir de fuentes renovables e intermitentes, como la energía solar y eólica. Se espera que el proyecto almacene hasta 400 MWh de energía al día, que es el equivalente a atender a 128,750 hogares durante cuatro horas. Como resultado, se evitará la emisión de alrededor de 31,854 toneladas/año de CO₂, 46 toneladas/año de NO_x y 0.81 toneladas/año de SO₂.

El Banco participa como acreedor a las empresas del proyecto, Pome BESS, LLC y Pome BESS Class B Member, LLC. El 14 de noviembre de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$60.0 millones para la construcción del proyecto. El contrato de crédito correspondiente se celebró el 2 de diciembre de 2024 y el primer desembolso se efectuó el mismo mes.

La construcción del proyecto empezó en febrero de 2024 y tiene un avance aproximado del 95%.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DEL NADBank

AVANCE DEL PROYECTO

Condado de Uvalde, Texas, EUA

Proyecto de Energía Solar “Sunray”

Tipo:	Energía renovable
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$65,000,000
Fecha de certificación:	5-may-23
Población a beneficiar:	38,870

Construcción de un parque solar con una capacidad de generación de 200 megawatts en corriente alterna (MW_{CA}) con módulos fotovoltaicos bifaciales de celdas monocristalinas montados en un sistema de seguimiento de un solo eje, ubicado cerca de la comunidad de Knippa.

Beneficios comunitarios

Menor demanda de electricidad producida a base de combustibles fósiles, con lo cual se reducirá la emisión de gases de efecto invernadero y mejorará la calidad del aire, al mismo tiempo que se provee una fuente alterna de energía segura y confiable. En particular, se espera que el proyecto genere suficiente electricidad para abastecer el consumo anual de 13,735 hogares y ayude a evitar la emisión de 220,085 toneladas por año de dióxido de carbono (CO₂).

El Banco participa como acreedor a la empresa del proyecto, que venderá la energía a empresas privadas o en el mercado eléctrico mayorista. El 5 de mayo de 2023, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$65.0 millones para la construcción del proyecto. El 12 de mayo del mismo año se firmó un contrato de crédito por US\$40.0 millones, los desembolsos empezaron el mismo mes. El 19 de enero de 2024, el contrato de crédito fue modificado para aumentar el monto contratado a US\$55.0 millones.

La construcción del parque solar comenzó a principios de 2023 y terminó en agosto de 2024. La operación comercial del parque solar también inició en agosto de 2024.

Condados de Riverside e Imperial, California, EUA

Proyecto de Almacenamiento de Energía “Wildcat”

Tipo:	Eficiencia energética
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$4,410,889
Fecha de certificación:	13-may-21
Población a beneficiar:	283

Diseño, construcción y operación de la primera etapa de un sistema de almacenamiento de energía con una capacidad de 3 megawatts en corriente alterna (MW_{CA}) a instalarse en un terreno baldío y sin desarrollar en Palm Springs, CA.

Beneficios comunitarios

Mayor capacidad de almacenamiento de energía de la red eléctrica reducirá el uso de centrales alimentadas por combustibles fósiles para aumentar o disminuir la oferta de manera rápida, así como facilitará la integración de fuentes renovables e intermitentes como la energía solar y eólica. Con capacidad para almacenar y entregar hasta 1,796 MWh de electricidad por año, el proyecto evitará la emisión de aproximadamente 819 toneladas/año de CO₂. Mayor eficiencia operativa y confiabilidad de la red eléctrica al minimizar las interrupciones de servicio y reducir las pérdidas que resulten del desfase entre el suministro y la demanda.

El Banco participa como acreedor a esFaraday, LLC, filial del promotor del proyecto esVolta, LP. El proyecto “Wildcat” forma parte de un portafolio de sistemas de almacenamiento de energía que desarrolla esVolta. El 13 de mayo de 2021, el Banco aprobó la certificación del proyecto “Wildcat” y un crédito hasta de US\$4.73 millones para financiar la construcción de la primera etapa del mismo. Una vez finalizada la construcción, en diciembre de 2021, el crédito se redujo a US\$4.41 millones. El 26 de septiembre de 2023, se modificó el contrato de crédito para reducir el monto contratado a US\$3.87 millones. El crédito está en desembolso.

Para el mes de noviembre de 2021, la construcción de la primera fase del sistema “Wildcat” financiado por el Banco se encontraba mayormente terminada y el sistema de almacenamiento entró en operación el día 21 del mismo mes. Se terminaron los últimos elementos de construcción en diciembre de 2021.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DEL NADBank

AVANCE DEL PROYECTO

Estado de Baja California, México

Financiamiento Sostenible para los Servicios Públicos de Agua

Tipo:	Agua potable y saneamiento
Costo total:	US \$150,065,278
Participación de NADBank:	US \$150,065,278
Fecha de certificación:	1-dic-22
Población a beneficiar:	3,263,496

Construcción, mejoramiento, rehabilitación o reemplazo de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la adquisición de equipo u otras compras requeridas para la prestación eficiente y confiable de los servicios públicos de agua en los siete municipios del estado.

Beneficios comunitarios

Mejor acceso al servicio sostenible y confiable de agua potable con la ampliación de la capacidad de potabilización a través de la construcción de plantas nuevas y la expansión de instalaciones existentes; el aumento de la capacidad de abastecimiento de agua subterránea con la construcción de nuevos pozos; y la sustitución de 45.3 km de tubería de distribución de agua potable, entre otras obras. Eliminación de riesgos de descargas de aguas residuales no tratadas y flujos transfronterizos hacia EE. UU. mediante la ampliación de la capacidad de saneamiento y la rehabilitación de plantas de tratamiento existentes, así como con la rehabilitación de 94.9 km de tubería de alcantarillado sanitario.

El Banco, por conducto de su filial mexicana Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. (COFIDAN), participa como acreedor al Estado de Baja California. El 1 de diciembre de 2022, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado denominado en pesos mexicanos por hasta US\$150.06 millones. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 28 de diciembre de 2022, el Estado solicitó propuestas para dos créditos que suman \$3,000 millones de pesos (~US\$150.06 millones). El Banco, a través de COFIDAN, participó en el proceso competitivo y fue adjudicado ambos créditos el 25 de enero de 2023. Los contratos de crédito correspondientes por \$1,000 millones de pesos (~US\$50.02 millones) y \$2,000 millones de pesos (~US\$100.04 millones) se celebraron el 31 de enero de 2023. El 6 de marzo del mismo año, el primer crédito de \$1,000 millones de pesos fue desembolsado totalmente por un equivalente de US\$55.54 millones. El primer desembolso del segundo crédito se realizó en abril de 2023.

En junio de 2023 se seleccionaron los primeros 13 proyectos a financiarse. A la fecha, el Comité Técnico de Inversiones ha aprobado un total de 59 proyectos para financiarse: 28 obras de agua potable, 18 obras de alcantarillado sanitario, 4 para plantas de tratamiento de aguas residuales y 9 para la adquisición de equipo o el desarrollo de fuentes de abastecimiento de agua. De estos proyectos, 10 se ubican en Tijuana, uno en Tecate, 37 en Ensenada y tres en Mexicali. Los ocho proyectos restantes están a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC).

A la fecha se ha finalizado la construcción de 23 proyectos, los cuales están en operación: 18 en Ensenada, uno en Mexicali y Tijuana y tres promovidos por la CEABC.

Al cierre del primer trimestre de 2025, 27 proyectos se encontraban en construcción y la licitación de obras para nueve proyectos estaba en proceso.

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, México

Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$8,550,000
Participación de NADBank:	US \$4,510,000
Fecha de certificación:	30-may-19
Población a beneficiar:	12,354

Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado y saneamiento, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la clausura del antiguo sistema lagunar y el desmantelamiento de los sistemas sanitarios in situ.

Beneficios comunitarios

Mejoras al sistema y la dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado a 2,644 hogares reducirán el riesgo de contaminación del agua subterránea y el riesgo de enfermedades de origen hídrico. En particular, el proyecto eliminará aproximadamente 25 lps de aguas residuales.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 29 de mayo de 2019, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$4.51 millones para la construcción y supervisión del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 12 de diciembre del mismo año. El primer desembolso de los recursos del BEIF se efectuó en mayo de 2020.

La construcción de obras para ampliar el sistema de alcantarillado financiada con recursos mexicanos empezó en 2017 y tiene un avance aproximado del 50%. La construcción de las obras que financia el Banco, incluyendo la PTAR, un emisor a presión y una estación de bombeo, empezó en julio de 2020 y concluyó en julio de 2023. El trabajo para instalar 500 conexiones de alcantarillado y desmantelar los sistemas sanitarios residenciales empezó en enero de 2024 y se finalizó en diciembre de 2024. Se espera que se celebre un segundo contrato para conexiones adicionales en el segundo trimestre de 2025.

PROYECTO

Hermosillo, Sonora, México

Proyecto de Citricultura La Pitaya

Tipo:	Cadena de valor alimentaria sostenible
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$11,500,000
Fecha de certificación:	26-sep-24

DESCRIPCIÓN

Reconversión de cultivos que requieren un mayor uso de agua a cítricos y garbanzo orgánicos, instalación de un sistema de riego por goteo y la infraestructura relacionada y construcción de una planta de empaque con un sistema solar fotovoltaico, estructuras de lombricultura e instalaciones para los trabajadores.

Beneficios comunitarios

La reconversión de cultivos y los sistemas de riego más eficientes reducirán el consumo de agua por hectárea cultivada, así como la erosión del suelo y los escurrimientos. La producción de fertilizante orgánico mediante la lombricultura eliminará el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, lo que mejorará la calidad del suelo y la seguridad alimentaria. Se disminuirán los desperdicios de alimentos al contar con una planta de empaque en sitio. La planta solar suministrará alrededor del 80% de los requerimientos de electricidad para operar la planta de empaque, con lo cual se evitará la emisión de aproximadamente 73.45 toneladas/año de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono) entre otros contaminantes.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco participa como acreedor a Agrícola MS La Pitaya, S.A. de C.V., una empresa familiar. El 26 de septiembre de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$11.5 millones. El contrato de crédito correspondiente se firmó el 5 de noviembre de 2024 y los desembolsos empezaron el mismo mes.

AVANCE DEL PROYECTO

En 2022, el promotor realizó la plantación de 104 hectáreas con 26,000 limoneros. Se tiene programada la plantación de 150 hectáreas en 2025 con 37,500 árboles de naranjo, los cuales comenzarán a entregarse en abril de 2025. La infraestructura para la lombricultura está en construcción.

Ímuris, Sonora, México

Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario

Tipo:	Agua residual
Costo total:	US \$952,000
Participación de NADBank:	US \$500,000
Fecha de certificación:	7-nov-23
Población a beneficiar:	8,750

Instalación de un emisor a presión y estación de bombeo, reemplazo del colector El Centro y diversas atarjeas y adquisición de equipo.

Beneficios comunitarios

Reducción del riesgo de fallas de tubería con lo cual se evitará la descarga de hasta 14.5 lps de aguas residuales hacia las calles de la localidad y al río Babasac, que desemboca en el río Magdalena. Dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado y saneamiento para 50 viviendas y mejor capacidad para operar y mantener el sistema de alcantarillado con la adquisición de una retroexcavadora.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar recursos provenientes de la Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA) y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ímuris (OOMAPAS). El 7 de noviembre de 2023, el Banco aprobó recursos del PAC hasta por US\$500,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó con el OOMAPAS el 13 de diciembre del mismo año. En febrero de 2024, el Municipio centralizó sus servicios de agua, al disolver el OOMAPAS y crear la Dirección Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ímuris (DIMAPASI). El 29 de julio de 2024, el Banco y DIMAPASI firmaron un contrato de financiamiento modificado. El primer desembolso se efectuó en noviembre de 2024.

Las mejoras a la estación de bombeo y la construcción del emisor fueron finalizadas por el Estado en 2021.

La construcción del colector El Centro y la rehabilitación de atarjeas que financia el Banco empezó en noviembre de 2024 y tiene un avance aproximado del 90%.

PROYECTO**Mexicali, Baja California, México****Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario (Fase I) y Estaciones de Bombeo**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$7,756,540
Participación de NADBank:	US \$4,367,467
Fecha de certificación:	21-may-20
Población a beneficiar:	557,000

DESCRIPCIÓN

Reemplazo de 11,760 metros de tubería de alcantarillado sanitario y rehabilitación de las plantas de bombeo residual (PBAR) números 2, 4 y 5.

Beneficios comunitarios

Prevención de rupturas, derrames y desbordamientos de aguas residuales hacia las calles de la localidad y el río Nuevo que fluye al norte hacia Estados Unidos. En particular, el proyecto contribuirá a proteger la salud pública y el medio ambiente al evitar la descarga de aproximadamente 1,450 lps de aguas residuales.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 19 de mayo de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$3.39 millones para la construcción del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 8 de octubre del mismo año. Los desembolsos empezaron en mayo de 2021. El 12 de agosto de 2021, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$680,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$4.07 millones. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 25 de agosto del mismo año. El 6 de marzo de 2023, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$300,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$4.37 millones. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 11 de mayo del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

La construcción empezó en diciembre de 2019 con fondos mexicanos. A fines de 2020, se había concluido la rehabilitación de la PBAR No. 2 (Fase 2) y la instalación de 0.6 km de tubería de alcantarillado en tres colonias. Además, se había adquirido el equipo de bombeo para la PBAR N° 4. La construcción de 4.2 km de tubería de alcantarillado en las colonias San Marcos, Centro Cívico y Santa Clara financiada con fondos mexicanos terminó en octubre de 2021. En marzo de 2022 se concluyó la instalación de 7.7 km de tubería de alcantarillado que se financian con recursos mexicanos y del Banco en las colonias Las Fuentes, Los Pinos, Residencias, Alamitos y Justo Sierra BC, Pueblo Nuevo, Industrial, Las Flores, Libertad, Wisteria, Primera Sección y Nueva. La rehabilitación de la PBAR N° 5 (Fase 2) finalizó en agosto de 2023. Las mejoras a la PBAR N° 4 finalizó en abril de 2024. La rehabilitación de la PBAR N° 2 (Fase 3) finalizó en octubre de 2024.

La rehabilitación del cárcamo húmedo sur de la Estación de Bombeo No. 4 se finalizó en febrero de 2025.

PROYECTO**DESCRIPCIÓN****PARTICIPACIÓN DEL NADBANK****AVANCE DEL PROYECTO****Mexicali, Baja California, México****Rehabilitación de Cárcamos de Bombeo**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$4,762,272
Participación de NADBank:	US \$2,701,667
Fecha de certificación:	21-ago-20
Población a beneficiar:	146,000

Rehabilitación de 12 cárcamos de bombeo: Aurora, Calle G, Campestre, Centro Cívico, Cipresito, Esperanza Agrícola, Hidalgo, Jardines del Lago, Nueva Esperanza, Zacatecas, San Marcos y Coronado.

Beneficios comunitarios

Adecuada infraestructura para transportar las aguas residuales con seguridad a las plantas de tratamiento existentes. Reducción del riesgo de fallas de bombeo, lo que prevendrá el desbordamiento de aguas residuales hacia las calles de la localidad y el río Nuevo que fluye al norte hacia Estados Unidos. En particular, el proyecto contribuirá a proteger la salud pública y el medio ambiente al evitar la descarga de aproximadamente 380 lps de aguas residuales.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 21 de agosto de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$2.06 millones para la construcción del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 18 de diciembre del mismo año. El primer desembolso se efectuó en julio de 2021. El 17 de marzo de 2022, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$650,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$2.71 millones. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 13 de mayo del mismo año. El último desembolso se realizó el 5 de diciembre de 2024, dejando un saldo no utilizado de US\$4,103. El compromiso por dichos fondos fue cancelado el 31 de marzo de 2025, con lo cual los recursos del BEIF para este proyecto se redujeron a US\$2.70 millones.

La rehabilitación del cárcamo de bombeo Centro Cívico financiada con recursos mexicanos se terminó en marzo de 2022. La rehabilitación del cárcamo de bombeo Calle G que se financia con recursos mexicanos comenzó en febrero de 2021 y fue terminada en junio de 2022. La rehabilitación de los cárcamos de bombeo Esperanza Agrícola, Zacatecas y Cipresito se finalizó en el tercer trimestre de 2023. La rehabilitación de los cárcamos de bombeo Aurora, Hidalgo y Jardines del Lago se finalizó en noviembre de 2023. La rehabilitación de la estación de bombeo Campestre se finalizó en febrero de 2024. La rehabilitación de la estación de bombeo Coronado se finalizó en junio de 2024. La rehabilitación de las estaciones de bombeo Nueva Esperanza y San Marcos se finalizó en diciembre de 2024, con lo cual se concluyó todo el proyecto.

Mexicali, Baja California, México**Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario (Fase II)**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$4,962,186
Participación de NADBank:	US \$2,420,628
Fecha de certificación:	30-nov-22
Población a beneficiar:	37,000

Sustitución de 13.2 km de tubería de alcantarillado deteriorada en 20 fraccionamientos dentro de las áreas de servicio de Mexicali I y II.

Beneficios comunitarios

Menor riesgo de rupturas de tubería que podría provocar derrames de aguas residuales en las calles de la localidad y el río Nuevo que fluye al norte hacia Estados Unidos. En particular, el proyecto contribuirá a proteger la salud pública y el medio ambiente al evitar la descarga de aproximadamente 96.8 lps de aguas residuales.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 12 de octubre de 2022, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$2.42 millones para la construcción del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 6 de marzo de 2023 y los desembolsos empezaron en agosto del mismo año.

La construcción comenzó en agosto de 2022 con fondos mexicanos. A la fecha, se han finalizado cerca de 7.7 km de tubería de alcantarillado.

En agosto de 2023 se inició la rehabilitación de 5.1 km de tubería de alcantarillado que financia el Banco y para el mes de septiembre de 2024 se encontraba mayormente finalizada. Se espera iniciar la rehabilitación de 177 m de tubería adicional en la colonia Chapultepec en abril de 2025.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

AVANCE DEL PROYECTO

Mexicali, Baja California, México

Proyecto de Rehabilitación de Emisores a Presión

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$6,800,000
Participación de NADBank:	US \$3,400,000
Fecha de certificación:	19-sep-23
Población a beneficiar:	753,000

Rehabilitación de válvulas automáticas de expulsión de aire, de compuerta y de golpe de ariete sobre los emisores a presión, así como la instalación de cajas de válvulas de concreto y un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA).

Beneficios comunitarios

Mejor confiabilidad del sistema al reducir el riesgo de fallas de tubería y prevenir el desbordamiento de aguas residuales hacia las calles de la localidad y el río Nuevo que fluye al norte hacia Estados Unidos. En particular, el proyecto evitará la descarga de aproximadamente 1,961 lps de aguas residuales.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales. El 15 de julio de 2023, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$3.4 millones para la construcción del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 27 de septiembre del mismo año. El primer desembolso de los recursos del BEIF se efectuó en marzo de 2024.

La rehabilitación de los emisores #4 y #7 con fondos mexicanos empezó en noviembre de 2022 y se finalizó en el primer trimestre de 2024. La rehabilitación del emisor #6 con fondos mexicanos empezó en diciembre de 2024.

La rehabilitación de los emisores #1 y #3 que financia el Banco empezó en marzo de 2024. Para el mes de febrero de 2025, el trabajo para rehabilitar el emisor #1 se encontraba mayormente finalizada, mientras la rehabilitación del emisor #3 tiene un avance aproximado del 95%.

Miguel Alemán, Tamaulipas, México

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$5,800,000
Participación de NADBank:	US \$2,700,000
Fecha de certificación:	5-sep-24
Población a beneficiar:	1,463

Construcción de dos colectores y redes de atarjeas en las colonias El Mirador, Montebello y los Presidentes en la zona sur de la ciudad, incluyendo la instalación de conexiones domiciliarias y la clausura de los sistemas sanitarios in situ.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de servicios de alcantarillado y saneamiento, lo que eliminará el riesgo de contaminación del suelo y del agua subterránea debido a sistemas sépticos inadecuados, así como evitará flujos de aguas residuales hacia cuerpos de agua transfronterizos como el río Bravo. En particular, el proyecto recolectará y transportará un caudal promedio de 3 lps de aguas residuales a la planta de tratamiento municipal.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 31 de julio de 2024, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$2.7 millones para la construcción del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 17 de enero de 2025.

La construcción del colector #2 con fondos mexicanos empezó en 2024 y finalizó en marzo de 2025.

Se espera iniciar la licitación de las obras que financiará el Banco en julio de 2025.

PROYECTO

Mission, Texas, EUA

Proyecto de Ampliación del Puerto de Entrada Terrestre Anzaldúas

Tipo:	Calidad del aire - cruce fronterizo
Costo total:	US \$81,861,365
Participación de NADBank:	US \$63,000,000
Fecha de certificación:	8-jun-22
Población a beneficiar:	999,260

DESCRIPCIÓN

Construcción de instalaciones de inspección comercial en el lado estadounidense del puerto Anzaldúas para apoyar el procesamiento de vehículos comerciales en dirección norte y sur.

Beneficios comunitarios

El desvío de una porción del tráfico comercial de otro puente en la región reducirá el tiempo neto de cruce en ambos puentes, lo que resultará en una reducción neta de la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio generados, incluyendo aproximadamente 19,563 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) en el primer año de operación.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es un acreedor para complementar recursos estatales y federales. El 8 de junio de 2022, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$63.0 millones para la construcción del proyecto. El 22 de agosto del mismo año el Banco y la Ciudad de McAllen que promueve el proyecto formalizaron el crédito en la forma de bonos de ingresos del sistema de puentes de peaje internacional con gravamen subordinado. El crédito fue desembolsado en su totalidad el 22 de septiembre de 2022.

AVANCE DEL PROYECTO

La construcción comenzó en marzo de 2023. Las obras de infraestructura de entrada y salida del país tienen un avance aproximado del 95% y 97%, respectivamente.

Monterrey, Nuevo León, México

Crédito Verde para Grupo KELQ, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.

Tipo:	Desarrollo urbano
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$3,978,002
Fecha de certificación:	14-ago-24
Población a beneficiar:	33,500

A través del Programa de Crédito Verde del NADBank se otorgó un crédito a Grupo KELQ, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., a fin de financiar sus operaciones financieras a micro, pequeñas y medianas empresas para la ejecución de proyectos verdes elegibles dentro de la región fronteriza de 300 kilómetros en México.

Beneficios comunitarios

Apoyo para la redensificación y el desarrollo urbano mediante la reposición y ampliación de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario a fin de proveer acceso a estos servicios básicos para un nuevo edificio vertical de departamentos. Además, la rehabilitación y modernización de infraestructura vial mejorará la movilidad.

El Banco participa como acreedor al Grupo KELQ, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., subsidiaria de Grupo DINERCAP, S.A.P.I. de C.V.. El 14 de agosto de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por \$80.0 millones de pesos (US\$3.98 millones) que se utilizarán para apoyar un proyecto de redensificación urbana en la zona centro de Monterrey, Nuevo León. El contrato de crédito correspondiente se celebró el 11 de noviembre de 2024 y los recursos se desembolsaron en su totalidad el 19 de noviembre de 2024.

Los recursos del crédito verde se asignaron a un proyecto de redensificación en el centro de Monterrey, Nuevo León. Un tramo de la tubería de agua potable y alcantarillado se finalizaron antes de finales de 2024.

PROYECTO**Naco, Sonora, México****Mejoras al Sistema de Agua Potable**

Tipo:	Agua potable
Costo total:	US \$1,500,000
Participación de NADBank:	US \$500,000
Fecha de certificación:	29-abr-24
Población a beneficiar:	6,150

DESCRIPCIÓN

Instalación de micromedidores y la finalización y puesta en marcha del sistema de energía solar existente para tres pozos de producción de agua.

Beneficios comunitarios

La medición mejorará la sostenibilidad del sistema de agua potable y la gestión de los recursos hídricos al establecer una base confiable para la facturación, la detección de pérdidas de agua y la aplicación de estrategias de conservación del agua. Además, el proyecto generará suficiente energía para compensar el 100% de la demanda de energía para operar los tres pozos y por lo tanto contribuirá a evitar la emisión de 352.5 toneladas/año de dióxido de carbono, entre otros contaminantes.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar inversiones federales, estatales y municipales. El 29 de abril de 2024, el Banco aprobó recursos del PAC hasta por US\$500,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 3 de julio del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

Los paneles solares y los componentes relacionados se instalaron en 2018 con recursos mexicanos.

Los documentos de licitación para la compra e instalación de los micrómetros están en elaboración.

Nogales, Sonora, México**Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a las Colonias Suroeste de Nogales, Sonora**

Tipo:	Agua y aguas residuales
Costo total:	US \$10,483,888
Participación de NADBank:	US \$5,259,444
Fecha de certificación:	17-nov-16
Población a beneficiar:	16,701

Ampliación de los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario hacia zonas no atendidas de las colonias Flores Magón, Las Torres, Luis D. Colosio, El Rastro, Las Primavera, y Jardines de la Montaña, incluyendo la instalación de conexiones domésticas.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado y saneamiento, lo que reduce los riesgos de contaminación del agua superficial y subterránea al eliminar los pozos negros y las descargas directas de aguas residuales en predios y calles y contribuye a un medio ambiente más limpio y sano para los habitantes. En particular, se estima que se recolectarán y tratarán 41 lps de aguas residuales. Extensión de los servicios de agua potable a los hogares que actualmente no están conectados al sistema de distribución.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 9 de noviembre de 2016, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por un monto de US\$5.26 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 10 de julio de 2017. El primer desembolso se efectuó en febrero de 2018.

La construcción de la primera etapa de redes financiada con fondos mexicanos se concluyó en diciembre de 2016. La construcción del colector Tecnológico que financia el Banco empezó en febrero de 2018 y terminó en agosto del mismo año. La construcción de las redes de alcantarillado de las etapas 2 y 3 concluyó en abril de 2020. La instalación del resto de las conexiones domiciliarias de las etapas 2 y 3 empezó en junio de 2020 y concluyó en febrero de 2021; sin embargo, se extendió el contrato para conectar cuatro laterales al nuevo colector Tecnológico, lo que se terminó en agosto de 2021. La construcción de las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de la etapa 4 empezó en julio de 2020 y también concluyó en agosto de 2021.

La construcción de las obras civiles y del desarenador para mejorar la estación de bombeo Estadio empezó en febrero de 2022 y terminó en agosto de 2023. La instalación de los componentes eléctricos y de control empezó en octubre de 2022 y terminó en septiembre de 2023. Los trabajos para actualizar los cables de las cinco bombas y conectarlas al nuevo sistema de control empezaron en octubre de 2024 y finalizaron en febrero de 2025.

PROYECTO**Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, México****Mejoras al Sistema de Alcantarillado y Saneamiento**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$4,532,000
Participación de NADBank:	US \$2,256,000
Fecha de certificación:	20-mar-20
Población a beneficiar:	5,209

DESCRIPCIÓN

Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado y saneamiento, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad de 12 lps.

Beneficios comunitarios

Acceso por primera vez a los servicios de alcantarillado y saneamiento para 244 viviendas en áreas no atendidas de la ciudad, así como un mejor servicio para el resto de la comunidad. Cobertura de saneamiento del 100% de la comunidad y un efluente de mejor calidad, que reducirá la contaminación del agua y el riesgo de enfermedades de origen hídrico. La nueva planta incluirá un sistema de captura y conversión del metano para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 27 de enero de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por un monto de US\$2.06 millones para la construcción del proyecto y el contrato correspondiente se firmó el 15 de septiembre de 2020. El primer desembolso se realizó en septiembre de 2021. El 10 de diciembre de 2024, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$200,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$2.26 millones.

AVANCE DEL PROYECTO

El emisor a gravedad que conecta el sistema de alcantarillado a la nueva PTAR se instaló en 2017 con recursos mexicanos. La instalación de aproximadamente 16.5 km de tubería de alcantarillado sanitario en las zonas oriente y poniente de la ciudad se finalizó con recursos mexicanos en septiembre de 2023.

El trabajo para instalar aproximadamente 15.2 km de tubería de alcantarillado sanitario en las zonas oriente y poniente de la ciudad con recursos mexicanos empezó en julio 2024 y tiene un avance del 90%.

La construcción de las obras que financia el Banco, incluyendo la PTAR, el colector Poniente y la red de alcantarillado en la zona Maquiladora de la ciudad, empezó en diciembre de 2021 y finalizó en enero de 2025.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, México**Proyecto Integral de los Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$81,200,000
Participación de NADBank:	US \$8,000,000
Fecha de certificación:	23-ene-24
Población a beneficiar:	416,055

Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado, seis estaciones de bombeo y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la instalación de 150 nuevas conexiones a la red sanitaria.

Beneficios comunitarios

Eliminación de las descargas de aguas residuales sin tratamiento, lo que prevendrá la posible contaminación de aguas subterráneas y superficiales, incluyendo el río Bravo y beneficiará directamente a toda la población de Nuevo Laredo, así como a las comunidades río abajo en ambos lados de la frontera que dependen del río para su abastecimiento de agua potable. Mejor proceso de saneamiento que cumple con los nuevos requisitos normativos. Dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado y saneamiento para 150 hogares en tres colonias.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF, así como un posible acreedor, para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 23 de abril de 2022, el Banco aprobó un crédito hasta por US\$6.0 millones para financiar parte del costo del proyecto. El 12 de marzo de 2024, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$8.0 millones para la construcción del proyecto. El contrato del BEIF se firmó el 11 de septiembre del mismo año. De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, en septiembre de 2024, el Municipio de Nuevo Laredo llevó a cabo un proceso competitivo para contratar un crédito de \$120.0 millones de pesos, el cual fue adjudicado a otra institución financiera. En consecuencia, el crédito del NADBank para este proyecto fue cancelado en octubre de 2024.

Las obras de rehabilitación del sistema de alcantarillado comenzaron en 2019 con fondos mexicanos. Las reparaciones urgentes de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales comenzaron en 2023 y se esperan terminar en el segundo trimestre de 2025.

Se espera que la licitación de las redes de alcantarillado sanitario que financiará el Banco inicie en mayo de 2025.

PROYECTO**Nuevo Progreso, Tamaulipas, México****Mejoras al Sistema de Alcantarillado y Saneamiento**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$1,150,000
Participación de NADBank:	US \$500,000
Fecha de certificación:	17-abr-24
Población a beneficiar:	10,272

DESCRIPCIÓN

Rehabilitación de un emisor a presión, una estación de bombeo y un tren de tratamiento de la planta regional de tratamiento de aguas residuales.

Beneficios comunitarios

Eliminación de las descargas de aguas residuales sin tratamiento, lo que prevendrá la posible contaminación de aguas subterráneas y superficiales, incluyendo el río Bravo y beneficiará directamente a toda la población de Nuevo Progreso, así como a las comunidades río abajo en ambos lados de la frontera que dependen del río para su abastecimiento de agua potable. En particular, el proyecto transportará un caudal promedio de 19 lps de aguas residuales a la PTAR regional para su adecuado tratamiento.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar recursos provenientes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo (COMAPA). El 17 de abril de 2024, el Banco aprobó recursos del PAC hasta por US\$500,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 29 de agosto del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

La COMAPA empezó a rehabilitar uno de los trenes de tratamiento de la planta regional en agosto de 2024 y tiene un avance del 90%.

Se espera que la licitación para la rehabilitación del emisor y estación de bombeo que financiará el Banco, inicie en junio de 2025.

Ojinaga, Chihuahua, México**Mejoras al Sistema de Alcantarillado**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$3,994,756
Participación de NADBank:	US \$2,090,400
Fecha de certificación:	12-nov-20
Población a beneficiar:	6,240

Reemplazo de tubería de alcantarillado y rehabilitación de conexiones de servicio a 1,700 hogares.

Beneficios comunitarios

Mejor servicio de alcantarillado y saneamiento para 1,700 descargas domiciliarias y menor riesgo de fallas de tubería y derrames de aguas residuales, lo que ayudará a prevenir la contaminación del Acuífero del Bolsón del Oeste de Texas, que abastece agua potable a Ojinaga y a Presidio, Texas. En particular, el proyecto contribuirá a evitar la descarga de aproximadamente 12.3 lps de aguas residuales.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar fondos federales, estatales y municipales. El 12 de noviembre de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por un monto de US\$1.02 millones para la construcción y supervisión del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 2 de agosto de 2021. El 2 de junio de 2022, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$770,950 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$1.79 millones. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 1° de agosto de 2022 y los desembolsos empezaron en diciembre del mismo año. El 25 de junio de 2024, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$300,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$2.09 millones. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 30 de octubre de 2024.

La construcción de obras se inició en 2020 con fondos mexicanos y los contratos, que representan aproximadamente el 43% de la inversión total, se finalizaron en marzo de 2021 y marzo de 2022.

La construcción de obras que financia el Banco empezó en diciembre de 2022 y tiene un avance aproximado del 71%.

PROYECTO

Palmview, Texas, EUA

Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento del Sector Oriente de Agua SUD

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$48,200,000
Participación de NADBank:	US \$6,000,000
Fecha de certificación:	8-may-14
Población a beneficiar:	8,183

DESCRIPCIÓN

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario e infraestructura de conducción para la ciudad de Palmview y zonas adyacentes, incluyendo la instalación de descargas domiciliarias y el desmantelamiento de fosas sépticas.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado y saneamiento a la comunidad y sus zonas aledañas, lo que reducirá los riesgos ambientales y sanitarios asociados con la inadecuada disposición de aguas residuales y contribuirá a un medio ambiente más limpio y sano. Específicamente, se recolectarán y tratarán aproximadamente 40 lps de aguas residuales.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar recursos crediticios y no reembolsables del Estado. El 18 de marzo de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar recursos del BEIF por US\$6.0 millones para cubrir la instalación de descargas domiciliarias y el desmantelamiento de fosas sépticas. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 18 de mayo de 2020. El primer desembolso se efectuó en septiembre de 2020.

AVANCE DEL PROYECTO

Con recursos estatales, se ha concluido la construcción del sistema de alcantarillado, cinco estaciones de bombeo y el emisor a presión para conectar el sistema a la Planta de tratamiento de aguas residuales en Mission, TX. La instalación de 1,847 descargas domiciliarias y el desmantelamiento de fosas sépticas que financia el Banco comenzó en julio de 2020. Dado que una parte de la red de alcantarillado aún no se ha finalizado, la cantidad de conexiones se redujo a un total de 1,572 y el trabajo finalizó en diciembre de 2023.

La instalación de tubería de atarjeas y conexiones que financia el Banco en un fraccionamiento adicional empezó en abril de 2024 y para el mes de marzo de 2025 se encontraba mayormente finalizada.

Región fronteriza mexicana

Programa de Mejora al Transporte Público en la Zona Fronteriza de México (piloto)

Tipo:	Transporte público
Costo total:	US \$13,546,264
Participación de NADBank:	US \$8,936,151
Fecha de certificación:	24-jun-14

Programa de financiamiento para apoyar la compra o arrendamiento financiero de autobuses de bajas emisiones contaminantes fabricados por DINA Camiones, S.A. de C.V. (Dina), dentro de la franja fronteriza mexicana de 300 km en la que opera el Banco.

Beneficios comunitarios

El uso de nuevos vehículos diésel que cumplen, como mínimo, con las normas de emisión establecidas por la EPA en 2004, permitirá reducir el nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC) en aproximadamente un 50%, así como el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en aproximadamente un 24%. En el caso de los vehículos que funcionan con gas natural comprimido cuya tecnología cumple con las normas de emisión establecidas por la EPA en 2013, se realiza una reducción mucho mayor de emisiones de contaminantes criterio.

El Banco es acreedor a Mercader Financial, S.A., SOFOM, E.R., empresa cautiva y filial de Dina. El 24 de junio de 2014 el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado en la forma de una línea de crédito revolvente por hasta \$120.0 millones de pesos para cubrir aproximadamente el 80% del costo del programa de financiamiento. El contrato correspondiente fue firmado el 30 de septiembre de 2014 y el primer desembolso se efectuó en octubre de 2015. Los primeros \$120.0 millones de pesos fueron totalmente ejercidos en abril de 2016. Sin embargo, dada la naturaleza revolvente de la línea de crédito, Mercader puede realizar pagos mensuales y tener estos recursos disponibles para volver a retirar durante el período de disposición que terminará en octubre de 2025. A la fecha, un total de US\$10.91 millones han sido desembolsados y liquidados.

En el último trimestre de 2015, un total de 33 autobuses fueron financiados a través del programa a dos compañías de transporte público. Una compañía en Hermosillo, Son. adquirió 30 autobuses diésel para reemplazar parte de su parque vehicular, mientras otra compañía en Tijuana, B.C. compró tres autobuses diésel para ampliar su parque vehicular. En abril de 2016, una compañía en Cd. Juárez, Chih. adquirió 25 autobuses que funcionan con gas natural comprimido (GNC) para reemplazar parte de su flotilla existente. En noviembre de 2017, dos compañías en Guadalupe, N.L. adquirieron 8 autobuses diésel y 10 autobuses GNC. En agosto de 2018, una compañía de transporte público en Guadalupe, N.L. adquirió 21 autobuses diésel. En marzo de 2019, dos compañías de transporte público en dos municipios en la zona metropolitana de Monterrey, N.L. adquirieron 10 autobuses diésel. A la fecha, un total de 107 autobuses han sido financiados a través del programa.

PROYECTO

Región fronteriza mexicana

Programa para la Adquisición de Vehículos de Bajas Emisiones en la Zona Fronteriza de México

Tipo:	Transporte público
Costo total:	US \$76,017,161
Participación de NADBank:	US \$44,274,476
Fecha de certificación:	13-sep-16

DESCRIPCIÓN

Programa de financiamiento para apoyar la compra o arrendamiento financiero de autobuses de bajas emisiones contaminantes fabricados por DINA Camiones, S.A. de C.V., dentro de la franja fronteriza mexicana de 300 km en la que opera el Banco.

Beneficios comunitarios

Mejor calidad del aire al utilizar los nuevos vehículos que producen menos gases de efecto invernadero que los modelos más antiguos. Conforme al contrato modificatorio, las unidades que operan a base de diésel deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la NOM-044-SEMARNAT-2017, en particular, con el estándar 1AA (equivalente a los límites fijados por la EPA en 2007) hasta el cierre de 2019 y con el estándar 1B (equivalente a los límites establecidos por la EPA en 2010) a partir de enero de 2020; y las unidades que operan a base de gas natural comprimido (GNC) deberán cumplir con límites de emisión equivalentes a los estándares fijados por la EPA en 2016. En comparación con las tecnologías de diésel utilizadas en 1998, los vehículos diésel que cumplen con los límites fijados por la EPA en 2007 pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos en un 70% y de material particulado (PM_{2.5}) en un 77%.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es acreedor a Mercader Financial, S.A., SOFOM, E.R., empresa cautiva y filial de Dina. El 13 de septiembre de 2016 el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado en la forma de una línea de crédito revolvente por hasta \$500.0 millones de pesos para cubrir aproximadamente el 80% del costo de los nuevos vehículos. El contrato correspondiente fue firmado el 22 de septiembre de 2016 y el primer desembolso se efectuó el mismo mes. Los primeros \$500.0 millones de pesos fueron totalmente ejercidos al mes de noviembre de 2016. El 5 de noviembre de 2018, el Banco aprobó una ampliación del crédito por \$380.0 millones de pesos (cuyo valor en dólares se estima en US\$20.13 millones). El contrato de crédito modificado se firmó el 15 de noviembre del mismo año. Dada la naturaleza revolvente de la línea de crédito, Mercader puede realizar pagos mensuales y tener estos recursos disponibles para volver a retirar durante el período de disposición que terminará en noviembre de 2028. A la fecha, un total de US\$58.78 millones han sido desembolsados y liquidados.

AVANCE DEL PROYECTO

En 2016, un total de 285 autobuses —178 que funcionan con diésel y 107 con gas natural comprimido (GNC)— fueron financiados a 12 compañías de transporte público para ampliar o reemplazar parte de sus parques vehiculares en Ciudad Juárez, Chih.; Hermosillo, Son.; Tijuana, B.C.; y en cinco municipios en el área metropolitana de Monterrey, N.L.. En 2017, un total de 41 autobuses (39 diésel y 2 GNC) fueron financiados a cuatro compañías de transporte público en Cd. Juárez, Chih. y cuatro municipios en el área metropolitana de Monterrey. En 2018, un total de 142 autobuses (59 diésel y 83 GNC) fueron financiados a seis compañías de transporte público en cinco municipios en la zona metropolitana de Monterrey. En 2019, un total de 147 autobuses (77 diésel y 70 GNC) fueron financiados a cinco compañías de transporte público en cuatro municipios en la zona metropolitana de Monterrey. A la fecha, un total de 615 autobuses han sido financiados a través del programa.

PROYECTO

Región fronteriza mexicana

Programa Vehicular Fronterizo de Value Arrendadora para el Transporte Público en México

Tipo:	Transporte público
Costo total:	US \$28,624,235
Participación de NADBank:	US \$24,330,367
Fecha de certificación:	26-jun-20
Población a beneficiar:	76,700

DESCRIPCIÓN

Programa para el arrendamiento o financiamiento de hasta 223 vehículos que utilizan tecnologías más limpias para proveer los servicios de transporte público y de personal en la región fronteriza.

Beneficios comunitarios

Mejores sistemas de transporte público al dar acceso a autobuses que ofrezcan una opción de transporte cómodo, seguro y rápido. Mejor calidad del aire ya que los vehículos nuevos producirán menos gases de efecto invernadero que las unidades más viejas. Se espera que el uso de los 223 vehículos nuevos reduzca las emisiones de NOx en aproximadamente 48 toneladas/año, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en 1,756 toneladas/año y las partículas con diámetros de 2.5 micrómetros o menos (PM_{2.5}) en 0.6 toneladas/año.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es acreedor a Value Arrendadora, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Value Grupo Financiero (Value), entidad financiera de objeto múltiple. El 26 de junio de 2020 el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por hasta \$521.3 millones de pesos para cubrir aproximadamente el 85% del costo de los nuevos vehículos. El 16 de julio de 2020, se celebró un contrato de crédito por \$155.4 millones de pesos (US\$6.95 millones) para la primera etapa del programa y los recursos del crédito se desembolsaron en su totalidad el mismo mes.

AVANCE DEL PROYECTO

El programa ofrecerá vehículos en dos etapas. La primera etapa se implementó en julio de 2020, con el arrendamiento de 63 autobuses al Gobierno del Estado de Nuevo León, quien los utiliza para el transporte público en la zona metropolitana de Monterrey.

Región fronteriza mexicana

Crédito Verde para Active Leasing

Tipo:	Manufactura verde
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$15,000,000
Fecha de aprobación:	2-nov-23

A través del Programa de Crédito Verde del NADBank se otorgó un crédito a Active Leasing S.A. de C.V., a fin de financiar sus operaciones de arrendamiento a pequeñas y medianas empresas para la ejecución de proyectos verdes elegibles dentro de la región fronteriza de 300 kilómetros en México.

Beneficios comunitarios

Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a través de inversiones en equipo de transporte más eficiente y de bajas emisiones, como vehículos híbridos y estaciones de carga eléctrica, así como equipo eficiente en el uso de energía eléctrica para la manufactura verde, actividades de la cadena de valor alimentaria sostenible y edificios sostenibles. Ahorros de agua que se derivan de diseños eficientes en el uso del recurso y de los equipos instalados en edificios sostenibles, así como que un mayor volumen de residuos reciclados a partir de inversiones en equipos de reciclaje industrial.

El Banco participa como acreedor a Active Leasing S.A. de C.V., sociedad financiera que especializa en operaciones de arrendamiento de equipo a pequeñas y medianas empresas. El 2 de noviembre de 2023, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$15.0 millones a través de su Programa de Crédito Verde para Active Leasing. El 15 de diciembre del mismo año, se celebró el contrato de crédito correspondiente. El primer desembolso se realizó en febrero de 2024, seguido por el último desembolso efectuado el 8 de marzo del mismo año.

El promotor está en proceso de asignar los recursos crediticios a proyectos verdes elegibles.

PROYECTO

Región frontera mexicana

Proyecto Fronterizo de Viviendas Sostenibles de Banco Inmobiliario Mexicano

Tipo:	Edificios sostenibles
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$20,000,000
Fecha de aprobación:	8-dic-24
Población a beneficiar:	1,568

Región frontera mexicana

Crédito Verde para SOFOPLUS en la Zona Fronteriza Norte de México

Tipo:	Edificios sostenibles
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$10,000,000
Fecha de aprobación:	12-jun-24

DESCRIPCIÓN

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de vivienda eficiente y sostenible para residentes de ingresos medios en ciudades elegibles de los estados fronterizos de México.

Beneficios comunitarios

Construcción de desarrollos de vivienda que son más eficientes en el uso de recursos, minimizan los costos operativos y mejoran el confort de sus ocupantes. En particular, las viviendas se construirán con materiales y tecnologías eficientes destinados a reducir el consumo de agua y energía en al menos un 20% en comparación con las prácticas de construcción estándar.

Financiamiento a SOFOPLUS, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. y a Plus Leasing, S.A.P.I. de C.V., a fin de financiar sus operaciones de financiamiento y arrendamiento a pequeñas y medianas empresas para la ejecución de proyectos verdes elegibles dentro de la región fronteriza de 300 kilómetros en México.

Beneficios comunitarios

El ahorro de agua que se deriva de diseños eficientes en el uso del recurso y de los equipos instalados en edificios y parques industriales sostenibles. Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a través de inversiones en equipo eficiente en el uso de energía eléctrica instalados en edificios y parques industriales sostenibles, así como mediante la adquisición o arrendamiento de vehículos de bajas emisiones y la instalación de pequeños sistemas de energía renovable de pequeña escala en inmuebles residenciales, comerciales e industriales.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco participa como acreedor a Banco Inmobiliario Mexicano S.A., I.B.M. (BIM), una institución financiera mexicana que se especializa en el sector inmobiliario y brinda apoyo financiero a los desarrolladores de viviendas. El 8 de diciembre de 2023, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado en forma de una línea de crédito hasta por US\$20.0 millones. El 22 de noviembre de 2024, se celebró el contrato de crédito correspondiente.

El Banco participa como acreedor a las instituciones financieras mexicanas, SOFOPLUS, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. y a Plus Leasing, S.A.P.I. de C.V. El 12 de junio de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado en forma de una línea de crédito hasta por US\$10.0 millones. El 23 de octubre del mismo año, se celebró el contrato de crédito por hasta US\$5.0 millones correspondiente y los recursos del crédito se desembolsaron en su totalidad en diciembre de 2024.

AVANCE DEL PROYECTO

El promotor está en proceso de crear el portafolio de desarrollos de vivienda que se financiará con el crédito del Banco.

El promotor está en proceso de asignar los recursos crediticios a proyectos verdes elegibles.

PROYECTO

Región fronteriza mexicana

Bono Sostenible para Cuatro Intermediarios Financieros en México

Tipo:	Cadena de valor alimentaria sostenible
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$3,515,850
Fecha de aprobación:	4-sep-24

DESCRIPCIÓN

Financiamiento otorgado a través del Programa de Crédito Verde del NADBank a cuatro intermediarios financieros a fin de financiar sus propias operaciones de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas para la ejecución de proyectos verdes elegibles dentro de la región fronteriza de 300 kilómetros en México.

Beneficios comunitarios

En los sectores agropecuario y de alimentos, se prevén inversiones en la instalación de sistemas de riego eficiente, la producción y uso de abono orgánico o tecnologías para reducir el uso de recursos durante el procesamiento, empaque, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, incluyendo la instalación de sistemas fotovoltaicos de pequeña escala. Se espera que estas inversiones generen ahorros en agua y energía, mejoren la calidad del suelo y reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros beneficios.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco participa como acreedor a Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (SEFIA), Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (SFI), Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. (PROAKTIVA) and Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (CRESCA). El 4 de septiembre de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por \$83.0 millones de pesos (US\$4.23 millones) a través de su Programa de Crédito Verde en la forma de un bono sostenible. El 4 de octubre del mismo año, el Banco compró bonos por \$67.8 millones de pesos (US\$3.52 millones) y los recursos crediticios se desembolsaron en su totalidad el mismo día.

AVANCE DEL PROYECTO

Los intermediarios financieros están en proceso de asignar los recursos crediticios a proyectos verdes elegibles.

Región fronteriza mexicana

Desarrollos de Viviendas Sustentables de Vinte en México

Tipo:	Edificios sostenibles
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$40,000,000
Fecha de certificación:	20-dic-24
Población a beneficiar:	2,400

Financiamiento para la construcción de viviendas eficientes y sustentables que atienden a los sectores de vivienda de interés social, medio y medio alto dentro de la franja de 300 kilómetros de la frontera norte de México.

Beneficios comunitarios

Construcción de desarrollos de vivienda que son más eficientes en el uso de recursos, minimizan los costos operativos y mejoran el confort de sus ocupantes. En particular, las viviendas se construirán con materiales y tecnologías eficientes destinados a reducir el consumo de agua y energía en al menos un 20% en comparación con las prácticas de construcción estándar. Desarrollo de comunidades integrales con servicios como accesos controlados, parques equipados, áreas recreativas, conectividad urbana y proximidad a escuelas, centros de salud y estaciones de policía.

El Banco participa como acreedor a Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V., líder en la construcción de viviendas sustentables en México. El 20 de diciembre de 2024, el Banco aprobó un crédito a tasa de mercado hasta por US\$40.0 millones. El 22 de noviembre de 2024, se celebró el contrato de crédito correspondiente. El crédito se realizó en forma de una colocación privada de deuda el 26 de febrero de 2025 mediante la emisión de un bono sustentable.

El promotor está en proceso de crear el portafolio de desarrollos de vivienda que se financiará con el crédito del Banco.

PROYECTO**San Luis Río Colorado, Sonora, México****Proyecto de Complejo Médico OSME**

Tipo:	Edificio sostenible
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$14,211,046
Fecha de certificación:	22-nov-21
Población a beneficiar:	33,800

DESCRIPCIÓN

Diseño, construcción y operación de un hospital y un centro de especialidades médicas a los cuales se incorporarán técnicas de construcción sostenible, así como materiales de construcción con alta eficiencia térmica.

Beneficios comunitarios

Mayor acceso a los servicios de atención médica sostenibles y acceso por primera vez a servicios médicos primordiales, incluyendo una sala de urgencias para atención de traumatismos y unidades de cuidados intensivos, entre otros. Se espera que las nuevas instalaciones usen un 43% menos de agua que los establecimientos médicos convencionales, con lo cual se ahorrarán aproximadamente 15,815 m³ de agua al año, una cantidad similar al consumo de 60 hogares. Asimismo, se espera que se utilice un 18% menos de electricidad para refrigeración ambiental en comparación con un edificio mexicano convencional, una cantidad similar al consumo anual de 34 hogares. Esta reducción en la demanda de electricidad equivale a la eliminación de aproximadamente 83 toneladas/año de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), así como de otros contaminantes criterio.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es un acreedor a Nueve Uno Integradora S.A. de C.V., una empresa de objeto especial establecida por el promotor para llevar a cabo el proyecto. El 22 de noviembre de 2021, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por hasta US\$14.21 millones para la ejecución del proyecto. El contrato de crédito se celebró el 24 de enero de 2023 y el primer desembolso se efectuó en septiembre del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

La construcción del complejo empezó en octubre de 2023 y tiene un avance aproximado del 65%.

PROYECTO

San Luis Río Colorado, Sonora, México

Planta Procesadora de Alimentos Congelados de Sana Premium Foods

Tipo: Cadena de valor alimentaria sostenible

Costo total: Reservado

Participación de NADBank: US \$16,000,000

Fecha de certificación: 3-ene-23

Población a beneficiar: 199,021

DESCRIPCIÓN

Diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de alimentos congelados con una capacidad de producción de 11.35 millones de kg por año, en la cual se incorporarán técnicas sostenibles y materiales térmicos eficientes, así como equipo industrial eficiente en términos de energía y agua.

Beneficios comunitarios

En comparación con los estándares internacionales para una instalación industrial con la misma capacidad de producción, se prevé una disminución de alrededor del 49% en el consumo anual de agua (equivalente a 3,780 m³) y del 12.7% en el consumo anual de energía eléctrica (equivalente a 1,251 megawatts-hora/año). La reducción del uso de energía contribuirá a evitar la emisión de aproximadamente 403 toneladas/año de dióxido de carbono (CO₂), entre otros contaminantes.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es un acreedor a Sana Premium Foods, S. de R. L. de C.V. (SANA), empresa con sede en México que es propiedad de SANA Foods, LLC ubicada en Yuma, AZ. El 3 de enero de 2023, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por hasta US\$16.0 millones para la ejecución del proyecto. El 11 de diciembre de 2024, se celebró un contrato de crédito por US\$8.0 millones y los recursos crediticios se desembolsaron en su totalidad el mismo mes.

AVANCE DEL PROYECTO

La nueva planta procesadora de alimentos congelados se encuentra en operación.

Soto la Marina, Tamaulipas, México

Sistema de Agua Potable para la Comunidad de José Silva Sánchez

Tipo: Agua potable

Costo total: US \$260,000

Participación de NADBank: US \$250,000

Fecha de certificación: 19-jun-18

Población a beneficiar: 135

Construcción de un sistema de agua potable que incluye la instalación de una línea de interconexión, un tanque de almacenamiento y una red de distribución, así como el equipamiento de un pozo existente que incluye una nueva interconexión eléctrica, equipo de bombeo y sistema de desinfección.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez del acceso a un servicio confiable y sostenible de agua potable para 33 hogares, lo que eliminará los riesgos para la salud asociados con el transporte y almacenamiento inadecuados de agua.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC, para complementar fondos aportados por la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT) y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto la Marina (COMAPA). El 19 de junio de 2018, el Banco aprobó recursos del PAC por hasta US\$250,000 para cubrir hasta el 90% del costo del proyecto, incluyendo posibles fluctuaciones en el tipo de cambio y costos imprevistos de construcción. El contrato correspondiente se firmó el 7 de marzo de 2019. Los desembolsos empezaron en septiembre de 2020.

La construcción del sistema de agua potable empezó en septiembre de 2020. Se concluyó la construcción de la línea de interconexión, el tanque de almacenamiento y la red de distribución en octubre de 2021. Se terminó la instalación del nuevo equipo de bombeo, la interconexión eléctrica y el sistema de desinfección para el pozo en mayo de 2022 y el sistema de agua inició operaciones manuales en junio del mismo año. Se espera que finalice el último componente del proyecto para automatizar el sistema en el tercer trimestre de 2025.

PROYECTO

**Sunland Park y Santa Teresa,
Nuevo México, EUA**

**Falla de la Estación de Bombeo de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$379,000
Participación de NADBank:	US \$250,000
Fecha de certificación:	28-ago-24
Población a beneficiar:	10,800

DESCRIPCIÓN

Reparaciones urgentes a la Estación de Bombeo "Sunland Park", incluyendo el reemplazo de las cinco bombas.

Beneficios comunitarios

Prevención de la posibilidad de desbordamientos de aguas residuales en las calles que podrían contaminar el acuífero local y finalmente llegar al río Bravo. En particular, el proyecto asegurará que aproximadamente 35 lps de aguas residuales se transporten sin problema a la planta de tratamiento.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del PAC para complementar inversiones de capital del organismo operador, Camino Real Regional Utility Authority (CRRUA). El 28 de agosto de 2024, el Banco aprobó recursos de necesidad urgente a través del PAC hasta por US\$250,000 para la ejecución del proyecto. El contrato de financiamiento correspondiente se firmó el 26 de septiembre del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

CRRUA empezó las reparaciones urgentes a la estación de bombeo con sus propios fondos en paralelo con la licitación para la adquisición de las bombas, válvulas y otros materiales. Se finalizó el reemplazo de las tuberías y válvulas en la estación de bombeo. La instalación de las nuevas bombas y controles electrónicos se finalizó en enero de 2025, con lo cual concluyó todo el proyecto.

Sur de California, EUA

**Renovación de la flota vehicular de Bali
Express**

Tipo:	Movilidad
Costo total:	Reservado
Participación de NADBank:	US \$38,000,000
Fecha de certificación:	3-dic-24

Sustitución y chatarrización de hasta 97 camiones de carga diésel por una combinación de vehículos eléctricos y a gas natural.

Beneficios comunitarios

Reducción de las emisiones nocivas generadas por la operación de transporte de carga en la región fronteriza de San Diego y Tijuana. En particular, se espera que los vehículos con tecnología más limpia eviten la generación de aproximadamente 5,530 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO₂) por año, 47 toneladas métricas de óxidos de nitrógeno (NO_x) por año y menos de una tonelada métrica de dióxido de azufre (SO₂) por año.

El Banco es un acreedor a Bali Express Services, Inc., empresa de logística con sede en California que ofrece servicios de transporte transfronterizo entre Tijuana, B.C. y San Diego, CA, así como en todo el estado de California y el resto de Estados Unidos. El 3 de diciembre de 2024, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por hasta US\$38.0 millones que se contratará y desembolsará en tres tramos como créditos puente. El 14 de febrero de 2025, se celebró un contrato de crédito para el primer tramo del crédito por US\$7.75 millones y se efectuó el primer desembolso en marzo del mismo año.

Los primeros cinco camiones eléctricos de batería Clase 8 se compraron en febrero de 2025.

PROYECTO**Tijuana y Playas de Rosarito,
Baja California, México****Ampliación de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento**

Tipo:	Agua y aguas residuales
Costo total:	US \$48,420,000
Participación de NADBank:	US \$29,457,459
Fecha de certificación:	21-jul-09
Población a beneficiar:	1,111,891

DESCRIPCIÓN

Ampliación de los sistemas de distribución de agua potable y de alcantarillado en Tijuana, ampliación del sistema de alcantarillado en Playas de Rosarito, incremento de la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Rosarito I y terminación de la PTAR La Morita y la PTAR Tecolote-La Gloria.

Beneficios comunitarios

Reducción de los riesgos ambientales y sanitarios asociados con la inadecuada disposición de aguas residuales, lo que contribuirá a un medio ambiente más limpio y sano para los habitantes. Se estima que se recolectarán y tratarán 131 lps de aguas residuales antes de su descarga en el océano Pacífico. Prestación de los servicios de agua potable a áreas actualmente no atendidas.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es un acreedor para complementar los recursos propios del organismo operador, CESPT. Además, varios componentes del proyecto serán financiados con recursos del BEIF, junto con recursos federales de México. El 21 de julio de 2009, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por US\$27.96 millones para el proyecto. El 17 de julio de 2009, la EPA aprobó la recomendación del Banco para aportar asistencia del BEIF por US\$2.20 millones: US\$1.36 millones para la PTAR Rosarito I y US\$845,682 para las redes de alcantarillado en las col. Independencia, Axtlán y Lomas de Rosarito. Las tres redes sanitarias se terminaron con fondos mexicanos, por lo que todos los fondos del BEIF se destinaron a la planta Rosarito I. El 18 de septiembre de 2009, se firmó un primer contrato de crédito por US\$22.08 millones y los desembolsos empezaron en diciembre de 2009. La CESPT determinó que no necesitó el resto del crédito y el 6 de agosto de 2010 el compromiso de la segunda parte del crédito fue cancelado, con lo cual la participación del Banco se vio reducida a US\$24.28 millones. El 1º de febrero de 2011, dos obras adicionales fueron certificadas para ser financiadas con una porción del crédito: la PTAR La Morita y la PTAR Tecolote-La Gloria. El 16 de febrero de 2011, la EPA aprobó la recomendación del Banco para aportar asistencia del BEIF por US\$1.50 millones para ampliar la red de drenaje del Ejido Plan Libertador en Playas de Rosarito y US\$430,567 para ampliar la red de drenaje de la col. Alcatraces en Tijuana. Como resultado, la participación del Banco asciende a US\$26.21 millones. El 26 de octubre de 2012, tres obras adicionales fueron certificadas para ser financiadas con una porción del crédito: una red de alcantarillado en la col. La Cuesta, el colector Farallón y el emisor SEDUE-SAAS. El 3 de diciembre de 2014, se certificaron obras adicionales de rehabilitación en Tijuana para ser financiadas con una porción del crédito, así como con recursos del BEIF por US\$3.0 millones, por lo que, la participación del Banco asciende a US\$29.20 millones. Al 31 de diciembre de 2019, se había cancelado el compromiso de fondos del BEIF por US\$1.48 millones que eran destinados a cuatro proyectos, lo que reduce la participación del Banco a US\$29.46 millones.

AVANCE DEL PROYECTO

Cinco tanques de almacenamiento de agua (11,000 m³), dos estaciones de bombeo y redes de agua potable en cuatro colonias, así como dos emisores han sido concluidos. La construcción del colector Matanuco con una longitud de 9 km se concluyó en julio de 2010. La planta La Morita también ha sido terminada y entró en operación en agosto de 2010. La red de alcantarillado La Cuesta en Tijuana se terminó en enero de 2013. La rehabilitación del emisor SEDUE-SAAS se terminó en abril de 2013. La ampliación de la PTAR Rosarito I se terminó en septiembre de 2013. La rehabilitación del colector Farallón se concluyó en febrero de 2014. Las redes de alcantarillado en el Ejido Plan Libertador en Playas de Rosarito y en la Col. Alcatraces en Tijuana se terminaron en diciembre de 2013. La instalación de descargas adicionales relacionadas con estos dos proyectos terminó en septiembre de 2014. La rehabilitación de cuatro colectores en Tijuana se concluyó en diciembre de 2015. La construcción de la cuarta etapa del colector Sánchez Taboada se terminó en febrero de 2016. La rehabilitación de dos secciones del mismo colector que financia el Banco empezó en julio de 2015 y terminó en febrero de 2016. Dos contratos para la instalación de descargas domiciliarias fueron terminados en septiembre de 2016. La rehabilitación de tres colectores se inició en septiembre de 2016 y se terminó en mayo de 2017. La rehabilitación del sistema de alcantarillado que descarga al colector Las Américas en Tijuana inició en agosto de 2017 y terminó en octubre de 2018.

La planta Tecolote-La Gloria tiene un avance del orden del 55%; sin embargo, la construcción ha sido parada debido a una disputa con el contratista.

PROYECTO**DESCRIPCIÓN****PARTICIPACIÓN DEL NADBank****AVANCE DEL PROYECTO****Tijuana, Baja California, México****Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Tecolote-La Gloria”**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$8,228,555
Participación de NADBank:	US \$4,129,079
Fecha de certificación:	1-feb-11
Población a beneficiar:	187,036

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Tecolote-La Gloria” con una capacidad de 381 lps.

Beneficios comunitarios

Reducción de los riesgos ambientales y sanitarios asociados con la descarga de aguas residuales, tanto para los habitantes locales como para otras comunidades cercanas en la costa Pacífica, incluyendo las de California.

El Banco otorga recursos crediticios para integrar la estructura financiera de este proyecto, la cual también incluye recursos propios del organismo operador, CESPT, así como aportaciones de recursos no reembolsables del gobierno federal de México y un crédito concedido por el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC). El 18 de septiembre de 2009, el Banco y la CESPT firmaron un contrato de crédito por US\$22.08 millones para financiar varias obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De este crédito, aproximadamente US\$4.13 millones se destinan a la implementación de este proyecto; sin embargo, su disposición se ha retrasado debido a que la construcción del proyecto fue suspendida.

La planta Tecolote-La Gloria tiene un avance del orden del 55%, financiada con recursos mexicanos; sin embargo, la construcción ha sido parada debido a una disputa con el contratista.

Tijuana, Baja California, México**Rehabilitación del Colector Oriente**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$1,985,598
Participación de NADBank:	US \$995,129
Fecha de certificación:	21-ago-21
Población a beneficiar:	154,000

Rehabilitación del tramo “Buena Vista” del colector Oriente.

Beneficios comunitarios

Reducción del riesgo de rupturas y fugas, lo que evitará la posible contaminación de aguas subterráneas y superficiales. Específicamente, se prevendrán posibles descargas de alrededor de 312 lps de aguas residuales que pudieran afectar el río Tijuana, un cuerpo de agua transfronterizo.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar recursos federales, estatales y municipales. El 5 de agosto de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para aportar recursos del BEIF por US\$895,129 para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 8 de abril de 2021. El primer desembolso se efectuó en febrero de 2022. El 19 de julio de 2022, la EPA acordó otorgar fondos adicionales del BEIF por US\$100,000 para cubrir mayores costos de construcción, con lo cual la participación del BEIF en el proyecto asciende a US\$995,129. El contrato del BEIF modificado para incluir los fondos adicionales se firmó el 12 de septiembre de 2022.

La construcción de 855 m del colector, financiada con fondos mexicanos, comenzó en julio de 2020 y se concluyó en diciembre del mismo año.

Un contrato para la construcción de los 491 m restantes que financia el Banco fue adjudicado en agosto de 2021 y firmado en diciembre del mismo año; sin embargo, debido al aumento del precio de la tubería derivado de la pandemia, el contratista y el organismo operador de servicios públicos revisaron el costo de construcción. Como resultado, el suministro de tubería se eliminó del contrato de construcción y el organismo operador la compró a un costo más bajo. Se firmó un contrato de construcción modificado en agosto de 2022. El trabajo comenzó en septiembre del mismo año y para el mes de septiembre de 2023 se encontraba mayormente terminado.

PROYECTO

Tijuana, Baja California, México

Rehabilitación del Colector Internacional y la Infraestructura de Desvío de Flujos del Río Tijuana

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$30,880,000
Participación de NADBank:	US \$13,440,000
Fecha de certificación:	14-dic-23
Población a beneficiar:	688,000

DESCRIPCIÓN

Reposición del colector Internacional, rehabilitación de las plantas de bombeo PB1A, PB1B y PBCILA, que incluye el aumento de capacidad de la PBCILA de 1,008 a 1,490 lps y construcción de una nueva toma de captación desde el cauce del río Tijuana hasta la PBCILA.

Beneficios comunitarios

Menor riesgo de fallas de tubería con la reposición del colector Internacional y la rehabilitación de la PB1B, con lo cual se evitará la posible descarga de hasta 1,400 lps de aguas residuales que podrían afectar al río Tijuana. La rehabilitación de las PBCILA y PB1A permitirá desviar un caudal de aproximadamente 1,120 lps del río Tijuana durante la temporada de clima seco y descargarlos al océano Pacífico, lo que eliminará los flujos transfronterizos a través del río Tijuana.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar recursos federales, estatales y municipales. El 10 de noviembre de 2023, la EPA aprobó la recomendación del Banco para aportar recursos del BEIF por US\$13.44 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 22 de marzo de 2024. El primer desembolso se efectuó en noviembre del mismo año.

AVANCE DEL PROYECTO

Las mejoras a la planta de bombeo PBCILA financiadas con recursos federales mexicanos se finalizaron en marzo de 2021.

La construcción del nuevo colector Internacional que se financia con recursos federales mexicanos empezó en agosto de 2023 y tiene un avance aproximado del 98%.

La licitación de obras que se inició en mayo de 2024 para la rehabilitación de las plantas de bombeo PB1A y PB1B, que financiará en parte el Banco, fue cancelada. En octubre de 2024 se inició un segundo proceso de licitación y se espera que se cancele en abril de 2025 por falta de licitantes que reúnen las condiciones requeridas.

Tijuana, Baja California, México

Mejoras al sistema de transporte público para el Corredor Agua Caliente

Tipo:	Movilidad
Costo total:	US \$13,366,794
Participación de NADBank:	US \$11,841,700
Fecha de certificación:	20-feb-24
Población a beneficiar:	37,700

Adquisición de 39 autobuses diésel modelo Euro VI 2024 y cinco autobuses eléctricos, junto con su infraestructura de recarga, así como instalación de un sistema centralizado de procesamiento de pagos y equipo nuevo de vigilancia.

Beneficios comunitarios

El uso de autobuses con tecnologías más limpias reducirá las emisiones relacionadas con la operación del vehículo y la congestión urbana. En concreto, evitará la emisión de aproximadamente 2,000 toneladas/año de dióxido de carbono (CO₂), 10.5 toneladas/año de óxidos de nitrógeno (NOx) y 152 kg/año de material particulado (PM). La modernización del sistema de transporte público también aumentará la confianza en el servicio y mejorará la experiencia de los usuarios, con paradas y horarios formales, mayor seguridad para los pasajeros y un sistema de procesamiento de pagos más práctica y transparente. Además, algunos de los nuevos autobuses se destinarán al programa subsidiado "Transporte Violeta" que brinda un servicio más seguro y sin costo a mujeres y niños.

El Banco es un acreedor al transportista Ruta 13 Corredor Agua Caliente S.A.PI. de C.V., filial del Grupo Bajabus que tiene el título de concesión para operar servicios de transporte público en el Corredor Agua Caliente. El 5 de junio de 2024, el Banco autorizó un crédito a tasa de mercado por hasta \$203.8 millones de pesos (US\$11.8 millones). El 7 de octubre de 2024, se celebró un contrato de crédito por \$171.7 millones de pesos (US\$8.90 millones) y el primer desembolso se efectuó en diciembre del mismo año.

Un total de 37 autobuses diésel modelo Euro VI 2024 financiados por el Banco fueron entregados entre julio y agosto de 2024 y se encuentran en circulación en el corredor.

PROYECTO**Vinton, Texas, EUA****Sistema de Alcantarillado Sanitario**

Tipo:	Aguas residuales
Costo total:	US \$19,731,500
Participación de NADBank:	US \$3,000,000
Fecha de certificación:	14-nov-19
Población a beneficiar:	2,043

DESCRIPCIÓN

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, que incluye una estación de bombeo y 503 conexiones domiciliarias para la Villa de Vinton, que se encuentra a aproximadamente 40 km al norte de la zona centro de El Paso.

Beneficios comunitarios

Dotación por primera vez de los servicios de alcantarillado y saneamiento para el 90% de la comunidad, lo que reducirá los riesgos para la salud humana asociados con las enfermedades de transmisión hídrica. Específicamente, se estima recolectar y tratar 12 lps de aguas residuales.

PARTICIPACIÓN DEL NADBANK

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar un crédito y recursos no reembolsables de la Junta de Desarrollo de Recursos Hídricos de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés). El 7 de noviembre de 2019, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$3.00 millones para la instalación de conexiones domesticas una vez concluida la construcción de la red de alcantarillado. El contrato correspondiente se firmó el 8 de enero de 2021. El primer desembolso se realizó en febrero de 2023.

AVANCE DEL PROYECTO

La construcción del nuevo sistema de alcantarillado sanitario financiada por la TWDB comenzó en septiembre de 2020 y concluyó en octubre de 2023.

El trabajo para instalar las conexiones domiciliarias y dismantelar las fosas sépticas que financió el Banco empezó en octubre de 2023 y finalizó en enero de 2025.

Vinton, Texas, EUA**Sistema de Distribución de Agua Potable**

Tipo:	Agua potable
Costo total:	US \$7,284,480
Participación de NADBank:	US \$2,498,203
Fecha de certificación:	24-feb-20
Población a beneficiar:	1,480

Construcción de un sistema de distribución de agua potable para el poblado de Vinton, que se encuentra a aproximadamente 40 km al norte de la zona centro de El Paso.

Beneficios comunitarios

Acceso a un servicio de agua potable confiable para 367 hogares, con lo cual se reducirán los riesgos para la salud humana asociados con las enfermedades de transmisión hídrica. En particular, el proyecto eliminará la exposición al arsénico y otros organismos patógenos presentes en las fuentes de suministro de agua existentes.

El Banco es una fuente de recursos no reembolsables a través del BEIF para complementar un crédito y recursos no reembolsables del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El 27 de enero de 2020, la EPA aprobó la recomendación del Banco para otorgar asistencia del BEIF por US\$3.50 millones para la construcción del proyecto. El contrato correspondiente se firmó el 8 de enero de 2021. El primer desembolso se efectuó en marzo de 2022. El último desembolso se realizó el 2 de abril de 2024, dejando un saldo no utilizado de US\$1.0 millón. El compromiso por dichos fondos fue cancelado el 31 de marzo de 2025, con lo cual los recursos del BEIF para este proyecto se redujeron a US\$2.50 millones.

La construcción de la fase 1 del sistema de distribución de agua (al sur de la calle Vinton Road) financiada por el USDA comenzó en abril de 2020 y concluyó en agosto de 2021. La construcción de la fase 2 del sistema (al norte de la calle Vinton Road), que financia el Banco e incluye la instalación de 184 tomas, empezó en septiembre de 2022 y finalizó en octubre de 2023, con lo cual se concluyó todo el proyecto certificado.