

## FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

**Nombre del proyecto** Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento

**Certificación:** Sep-02

**Ubicación:** Tornillo, Texas

**Obra terminada:** Jun-09

**Sector:** Saneamiento

**Informe de cierre:** Nov-14



**Condiciones previas al proyecto**



**Objetivo del proyecto**

**Alcance del proyecto**

<b>Inversión real: \$ (MDD)</b>	<b>21.3</b>
<b>BDAN (no reembolsable): EPA BEIF</b>	<b>5.2</b>
<b>Crédito de BDAN:</b>	<b>1.9</b>
<b>PDAP de COCEF:</b>	<b>0.5</b>
<b>Otras Fuentes:</b>	<b>13.7</b>

<b>Inversión prevista \$(MDD)</b>	<b>Al certificar</b>	<b>Variación</b>
<b>BDAN (no reembolsable): EPA BEIF</b>	<b>5.2</b>	<b>0</b>
<b>Crédito de BDAN:</b>	<b>1.5</b>	<b>0.4</b>
<b>PDAP de COCEF</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>
<b>Otras Fuentes:</b>	<b>5.5</b>	<b>8.2</b>
<b>Total</b>	<b>12.7</b>	<b>8.6</b>
<b>Otras Fuentes: TWDB-subsidio y crédito</b>		

**Población beneficiada: 3,576**

**Resultados**

<b>Efectos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Meta</b>	<b>Real (2014)</b>

<b>Productos</b>	<b>Aportaciones importantes del proyecto</b>

